

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

اسم المشروع / مجمع النويمة التعليمي بوادي الدواسر



مقاول الباطن / مبارك زاب خان - 0593288769

رقم المستخلص / (9)

تاريخ المستخلص / 2021-11-24

مستخلص أعمال / أعمال الانترلوك بالموقع العام

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي	الكمية (او النسبة) المنفذة				القيمة الاجمالية	ملاحظات
						النسبة المنفذة	الاجمالي	الحالية	السابقة		
	أعمال بلاط الانترلوك										
1	المدرسة الابتدائي	3م	1500	12	18000	90%	1440	0	1440	15552	هذا باعتبار جميع حصر أعمال
2	المدرسة الثانوي	3م	800	12	9600	90%	450	0	450	4860	المقاول بالموقع مع العلم بأنه لم يتم
3	المدرسة التحفيظ	3م	1700	12	20400	90%	1540	0	1540	16632	ترصيص المدرسة التحفيظ ولا
4	المداخل	3م	300	12	3600	90%	306	306	0	3304.8	المداخل الخارجية ولم يتم ضبط
5	لياسة السور الغربي	3م	50	25	1250	90%	93	93	0	2092.5	استقامة الانترلوك مع بلاط رخام
	الاجمالي									42441.3	الأرضيات بالمداخل ولم يتم الترويب
	الاجمالي بعد الحسم (طبقاً للعقد)									42441.3	أو أعمال الغلاقات بمدخل التحفيظ ولم
	ضريبة القيمة المضافة (15 %)									0	يتم معالجة الهبوطات بالمدارس أو
	الاجمالي شامل الضريبة									42441.3	الملاحظات نتيجة تأخر المقاول في
	المنصرف سابقا									0	أعمال الترويب والترصيص أثناء
	سلف									0	العمل
	تعليقات									0	
	حسميات أخرى										
	المستحق صرفه :									42441.3	

يعتمد / المدير العام

مدير المشاريع

مهندس المشروع